



COMUNE DI ISILI
(Provincia Sud Sardegna)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO:

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE**

CRONOPROGRAMMA LAVORI

SCALA

-

ELABORATO:

B1

DATA:

LUGLIO 2018

Il Sindaco
Dott. Luca Pilia

Il Progettista
Ing. Antonio Ibba

Il Responsabile del Serv. Tecnico
Geom. Renzo Casu

ALLEGATO "A"

Comune di ISILI
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Decreto Legislativo n. 494/1996 e D.P.R. n. 222/2003)

OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI ISILI

CANTIERE: ZONA ARTIGIANALE, ISILI (CA)

ISILI, lì 10/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE IBBA ANTONIO)

IL COMMITTENTE
(\$Empty_COM_11\$ \$Empty_COM_10\$ \$Empty_COM_09\$)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

INGEGNERE IBBA ANTONIO
VIA CAGLIARI N. 24
09056 ISILI (SU)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	01/08/2018	02/08/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	5	7	03/08/2018	09/08/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	10/08/2018	10/08/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	13/08/2018	13/08/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	14/08/2018	14/08/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	16/08/2018	16/08/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	17/08/2018	17/08/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	20/08/2018	20/08/2018
Scavo a sezione obbligata	1	E	4	4	21/08/2018	24/08/2018
Scavo di sbancamento	1	E	6	8	27/08/2018	03/09/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	2	2	04/09/2018	05/09/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	2	2	06/09/2018	07/09/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	3	3	10/09/2018	12/09/2018
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	3	5	13/09/2018	17/09/2018
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	3	3	18/09/2018	20/09/2018
Posa di conduttura elettrica	1	E	3	5	21/09/2018	25/09/2018
Posa di conduttura idrica	1	E	4	6	26/09/2018	01/10/2018
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	2	2	01/10/2018	02/10/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	6	8	03/10/2018	10/10/2018
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	5	11/10/2018	15/10/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	3	3	16/10/2018	18/10/2018
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	1	E	3	5	19/10/2018	23/10/2018
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione	1	E	1	1	24/10/2018	24/10/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	1	E	3	5	25/10/2018	29/10/2018
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	1	E	1	1	26/10/2018	26/10/2018
Posa di speco fognario prefabbricato	1	E	1	1	29/10/2018	29/10/2018
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	E	2	2	29/10/2018	30/10/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	29/10/2018	31/10/2018
LEGENDA:						
Z = ZONA						
<i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i>						
1) = ZONA UNICA						
I = IMPRESA						
<i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i>						
E <Nessuna impresa definita>						
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro						
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro						

Nome attività	Durata	30 Lug 18			06 Ago 18			13 Ago 18														
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	2 g	Z1																				
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g	Z1																				
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																					
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g																					
Scavo a sezione obbligata	4 g																					
Scavo di sbancamento	6 g																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	2 g																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	3 g																					
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3 g																					
Montaggio di strutture verticali in acciaio	3 g																					
Posa di conduttura elettrica	3 g																					
Posa di conduttura idrica	4 g																					
Risezionamento del profilo del terreno	2 g																					
Cordoli, zanelle e opere d'arte	6 g																					
Formazione di fondazione stradale	3 g																					
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g																					
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	3 g																					
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depuraz	1 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	3 g																					
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	1 g																					
Posa di speco fognario prefabbricato	1 g																					
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	2 g																					
Smobilizzo del cantiere	3 g																					
LEGENDA Zona:																						
Z1 = ZONA UNICA																						



